

18.5. 2022



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 607/2021

Město Kopidlno

se sídlem: náměstí Hilmarovo 13, 507 32 Kopidlno

IČ: 00271705

DIČ: CZ00271705

zastoupeno: Ing. Hanou Masákovou, MBA, starostkou města na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a

Stavitelství Řehoř, s.r.o.

IČ: 25075543

DIČ: CZ25075543

se sídlem: Dr. Janského 411, 252 28 Černošice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47534

bankovní spojení: ČSOB a.s.; č.ú.: 180948295/0300

jednající ve věcech smluvních: Petr Řehoř, jednatel společnosti

Ing. Petr Jangl, prokurista

jednající ve věcech technických: Ing. Jakub Matyáš, výrobní ředitel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

objednatel a zhotovitel mají zájem na upřesnění smlouvy o dílo č. 607/2021 ze dne 10. 5. 2021 (dále jako „smlouva“), v souvislosti se změnou termínu dokončení stavby, dohodli se na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě v následujícím znění:

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení stavby. Důvody prodloužení jsou způsobeny třetí stranou a objednatel ani zhotovitel je nemohli nijak ovlivnit. Aby mohl objednatel získat dotaci z Ministerstva zemědělství ČR na navazující stavbu „Výstavba rozvodů veřejného vodovodu v intravilánu obce Ledkov, části Města Kopidlno“, musela být stavba „Výstavba přírodního vodovodního řadu ze Psenic, části Města Libáň, do Ledkova, části Města Kopidlno“ zahájena v 09/2021. Zhotovitel pak musel v období zimní údržby komunikací, od listopadu do března, přerušit práce. Z uvedených důvodů se mění článek III. Doba plnění, odst. 3.1 a nově zní:

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a po předání a převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do pěti pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do pěti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště

zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě **nejdéle do 31. 8. 2022**; jedná se o limitní termín.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení „smlouvy“, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.

Za objednatele:

V Kopidlně dne **18-05-2022**


MĚSTO KOPIDLNO
507 32 3

Ing. Hana Masáková, MBA
starostka města

Za zhotovitele:

V Černošicích dne **12.5.2022**

 **Stavitelství Řehoř, s.r.o.**
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
DIČ: CZ25075543
(2)


Ing. Petr Jangl
prokurista